





Gobierno de  
**Tecate**

DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)
NO. DE CONTRATO :	C-ADJ/DGIT/DB-PMTCT-2024-FAIS/04	PERIODO DE ESTIMACION:
OBRA: "REHABILITACIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. DEFENSORES ENTRE CALLE JOSÉ GUTIÉRREZ DURÁN Y CALLE COCOYOC EN LA CIUDAD DE TECATE B.O."		FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2024
CONTRATISTA:	EDITH QUINTERO ESPINOZA	FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE MAYO DE 2024
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2024	FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION
MODALIDAD:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22 DE MAYO DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMENES DE OBRA						IMPORTES DE OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD DE CONTRATO	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR	P.U	IMPORTE
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>							\$ 1,398,974.25	\$ 1,398,974.25	\$ -		\$ 1,398,974.25
1.1	TRAZO Y CORTE PARA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE TODO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	2004.68000	0.00000	2004.68000	0.00000	2004.68000	\$ 218,911.06	\$ 218,911.06	\$ -	\$ 109.20	\$ 218,911.06
1.2	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE MANERA MECÁNICA Y O MANUAL, CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	M2	2004.68000	0.00000	2004.68000	0.00000	2004.68000	\$ 314,414.01	\$ 314,414.01	\$ -	\$ 156.84	\$ 314,414.01
1.3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	M3	701.64000	0.00000	701.64000	0.00000	701.64000	\$ 169,677.60	\$ 169,677.60	\$ -	\$ 241.83	\$ 169,677.60
1.4	TRATAMIENTO DE LA BASE DE 25.00 CMS. DE ESPESOR, ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACAMELLONADO, AFINE, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M; INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2004.68000	0.00000	2004.68000	0.00000	2004.68000	\$ 218,249.51	\$ 218,249.51	\$ -	\$ 108.87	\$ 218,249.51
1.5	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA (40 cms.), COMPACTOS, CON MATERIAL PÉTREO T.M.A. 1 1/2" COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M., QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA S.C.T. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENIZADO.	M3	801.87000	0.00000	801.87000	0.00000	801.87000	\$ 477,722.07	\$ 477,722.07	\$ -	\$ 595.76	\$ 477,722.07
<b>II</b>	<b>CARPETA ASFALTICA</b>							\$ 1,671,241.57	\$ 1,671,241.57	\$ -		\$ 1,671,241.57
2.1	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO ECI-60 EN PROPORCIÓN DE 1.00 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BOMBEO Y APLICACIÓN.	M2	2004.68000	0.00000	2004.68000	0.00000	2004.68000	\$ 151,072.68	\$ 151,072.68	\$ -	\$ 75.36	\$ 151,072.68
2.2	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 8.00CMS COMPACTOS, A BASE DE MATERIAL ASFALTICO SEGÚN LAS NORMAS S.C.T, MATERIAL TRITURADO DE 3/4"- 0", COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2004.68000	0.00000	2004.68000	0.00000	2004.68000	\$ 1,421,057.51	\$ 1,421,057.51	\$ -	\$ 708.87	\$ 1,421,057.51

et-it

*[Handwritten signature]*

Priscila Carrillo

*[Handwritten signature]*



**Gobierno de Tecate**

DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)
NO. DE CONTRATO :	C-ADJ/DQIT/DB-PMTCT-2024-FAIG/04	PERIODO DE ESTIMACION:
OBRA: "REHABILITACIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. DEFENSORES ENTRE CALLE JOSÉ GUTIÉRREZ DURÁN Y CALLE COCOYOC EN LA CIUDAD DE TECATE B.C."		FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2024
CONTRATISTA:	EDITH QUINTERO ESPINOZA	FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE MAYO DE 2024
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2024	FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION
MODALIDAD:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22 DE MAYO DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMENES DE OBRA						IMPORTE DE OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD DE CONTRATO	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR	P.U	IMPORTE
2.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, SOPLETEADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y APLICACIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M2	2004.68000	0.00000	2004.68000	0.00000	2004.68000	\$ 99,111.38	\$ 99,111.38	\$ -	\$ 49.44	\$ 99,111.38
<b>III</b>	<b>SEÑALAMIENTOS</b>							<b>\$ 82,181.82</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>
3.1	Pintura de M-1 raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla en aproximación a intersección a base de pintura para tráfico color blanco reflejante de 10.00 cm de ancho, incluye: Suministro, dos aplicaciones, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades del estado de Baja California.	ML	501.87000	501.87000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 42,031.61	\$ -	\$ -	\$ 83.75	\$ -
3.2	Pintura de M-6 raya de alto a base de pintura para tráfico color blanco reflejante de 40.00 cm de ancho incluye: Suministro, aplicación, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades del estado de Baja California.	ML	18.00079	18.00079	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 2,379.88	\$ -	\$ -	\$ 132.21	\$ -
3.3	Pintura de M-8 raya para cruce peatonal tipo cebrá, a base de pintura para tráfico color amarillo reflejante de 40.00 cm de ancho por 3.00 mts y separación entre ellas de 40.00 cm, incluye: Suministro, aplicación, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades del estado de Baja California.	ML	80.00000	80.00000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 9,891.20	\$ -	\$ -	\$ 123.64	\$ -
3.4	Pintura de M-11.1 flecha blanca, a base de pintura para tráfico color blanco reflejante de 5.00 mts de largo y 2.50 mts de ancho, incluye: Suministro, aplicación, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades del estado de Baja California.	PZA	12.00000	12.00000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 15,299.04	\$ -	\$ -	\$ 1,274.92	\$ -
3.5	Pintura de M-2 raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla en aproximación a intersección a base de pintura tráfico color blanco reflejante de 10.00 cm de ancho, incluye: Suministro, aplicación, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades del estado de Baja California.	ML	150.21000	150.21000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 12,580.09	\$ -	\$ -	\$ 83.75	\$ -

*ef-it*

*[Handwritten signature]*

*Priscila Carrillo*

*[Handwritten signature]*

 <b>Gobierno de Tecate</b>	DATOS DEL CONTRATO									ESTIMACIÓN 1 (UNO)		
	NO. DE CONTRATO : C-ADJ/DGIT/DB-PMTCT-2024-FAIS/04									PERIODO DE ESTIMACION:		
	OBRA: "REHABILITACIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. DEFENSORES ENTRE CALLE JOSÉ GUTIÉRREZ DURÁN Y CALLE COCOYOC EN LA CIUDAD DE TECATE B.C."									FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2024		
	CONTRATISTA: EDITH QUINTERO ESPINOZA									FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE MAYO DE 2024		
	PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2024									FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION		
MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA									22 DE MAYO DE 2024			
		VOLUMENES DE OBRA					IMPORTES DE OBRA					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE CONTRATO	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR	P.U	IMPORTE
IV	LIMPIEZA							\$ 71,547.03	\$ -	\$ -		\$ -
4.1	Limpieza general de obra, incluye: Retiro de material escombros fuera de la obra al banco de tiro más cercano, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2004.68000	2004.68000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 71,547.03	\$ -	\$ -	\$ 35.68	\$ -

RESIDENTE DE OBRA  
CONTRATISTA



ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA

SUPERVISION EXTERNA  
TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ARTSAND S. A. S.




ING. JUAN ARTURO MARTINEZ AGUIRRE

Vo. Bo.  
DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA



ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

AUTORIZO  
DIRECTORA DIRECCION DE BIENESTAR



LIC. BETSY DURÁN ATONDO