




CLAVE	CONCEPTO	VOLUMENES DE OBRA						IMPORTES DE OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACION ANTERIOR	P.U	IMPORTE
PRELIMINARES												
								\$ 5,683,948.50	\$ 2,723,634.65	\$ -		\$ 2,723,634.65
1.00	TRABAJO DE LIMPIEZA SOBRE AREA TRABAJAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6455.00	3255.00	3200.00	0.00	3200.00	\$ 299,705.65	\$ 148,576.00	\$ -	\$ 46.43	\$ 148,576.00
2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINAS GALVANIZADA CAL. 26, CON DIFERENTES DIMENSIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, TORNILLERIA, RONDANA DE NEOPRENO, FIJACION Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6455.00	3255.00	3200.00	0.00	3200.00	\$ 5,108,164.25	\$ 2,532,320.00	\$ -	\$ 791.35	\$ 2,532,320.00
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRER (CABALLETE) PARA LAMINA LISA CAL. 26 COLOCADA EN AREAS DE PARTE AGUAS CON ANCHO EFECTIVO DE 40 CMS Y FINAL DE MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, TORNILLERIA, SELLADO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	328.262	213.63	114.63	0.00	114.63	\$ 122,389.20	\$ 42,738.65	\$ -	\$ 372.84	\$ 42,738.65
4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO DE 1/8" DE 4"x6" ALUSIVO A LA OBRA CON LOS SIGUIENTES DATOS ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO, NOMBRE DEL PROYECTO, MONTO EJERCIDO, NUMERO DE BENEFICIARIOS, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSIÓN Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE PLACA, INSTALACIÓN DENTRO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO	PZA	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	\$ 153,689.40	\$ -	\$ -	\$ 853.83	\$ -

CONTRATISTA

 ARQ. REY JONATHAN RUIZ DIAZ

SUPERVISOR EXTERNO

 ING. JUAN ARTURO MARTINEZ AGUIRRE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE BIENESTAR

 ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

 LIC. BEISY DURAN ATONDO