



**Gobierno de
Tecate**

 Gobierno de Tecate		DATOS DEL CONTRATO							ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
		NO. DE CONTRATO : C-ADJ/DGIT/DB-PMTCT-2024-FAIS/08							PERIODO DE ESTIMACION:			
		OBRA: "REHABILITACIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLEJON FCO. I. MADERO EN LA CIUDAD DE TECATE B.C."							FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2024			
		CONTRATISTA: RUBÉN GARCÍA NORIEGA							FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE MAYO DE 2024			
		PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2024							FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION			
		MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA							22 DE MAYO DE 2024			
CLAVE	CONCEPTO	VOLUMENES DE OBRA						IMPORTE DE OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD DE CONTRATO	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACION ANTERIOR	P.U	IMPORTE
I	PRELIMINARES							\$ 546,882.11	\$ 460,552.94	\$ -		\$ 460,552.94
1.1	TRAZO Y CORTE PARA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE TODO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	785.43000	138.73000	646.70000	0.00000	646.70000	\$ 84,669.35	\$ 69,714.26	\$ -	\$ 107.80	\$ 69,714.26
1.2	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE MANERA MECÁNICA Y O MANUAL, CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	M2	785.43000	138.73000	646.70000	0.00000	646.70000	\$ 119,668.11	\$ 98,531.21	\$ -	\$ 152.36	\$ 98,531.21
1.3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	M3	274.90000	5.85000	269.05000	0.00000	269.05000	\$ 66,080.46	\$ 64,674.24	\$ -	\$ 240.38	\$ 64,674.24
1.4	TRATAMIENTO DE LA BASE DE 25.00 CMS. DE ESPESOR, ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACAMELLONADO, AFINE, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M; INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	785.43000	138.73000	646.70000	0.00000	646.70000	\$ 87,842.49	\$ 72,326.93	\$ -	\$ 111.84	\$ 72,326.93
1.51	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA (40 cms.), COMPACTOS, CON MATERIAL PÉTREO T.M.A. 1 1/2" COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M., QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA S.C.T. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENIZADO.	M3	314.17052	55.49052	258.68000	0.00000	258.68000	\$ 188,621.70	\$ 155,306.30	\$ -	\$ 600.38	\$ 155,306.30
II	CARPETA ASFALTICA							\$ 653,210.72	\$ 537,834.53	\$ -		\$ 537,834.52
2.1	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO ECI-60 EN PROPORCIÓN DE 1.00 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BOMBEO Y APLICACIÓN.	M2	785.43000	138.73000	646.70000	0.00000	646.70000	\$ 59,048.63	\$ 48,618.91	\$ -	\$ 75.18	\$ 48,618.91
2.2	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 8.00CMS COMPACTOS, A BASE DE MATERIAL ASFÁLTICO SEGÚN LAS NORMAS S.C.T, MATERIAL TRITURADO DE 3/4"- 0", COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	785.43000	138.73000	646.70000	0.00000	646.70000	\$ 555,456.10	\$ 457,346.24	\$ -	\$ 707.20	\$ 457,346.24

Priscila Carrillo



Gobierno de
Tecate

		DATOS DEL CONTRATO						ESTIMACIÓN 1 (UNO)				
		NO. DE CONTRATO : C-ADJ/DGIT/DB-PMTCT-2024-FAIS/08						PERIODO DE ESTIMACION:				
		OBRA: "REHABILITACIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLEJON FCO. L MADERO EN LA CIUDAD DE TECATE B.C."						FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2024				
		CONTRATISTA: RUBÉN GARCÍA NORIEGA						FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE MAYO DE 2024				
		PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2024						FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION				
		MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA						22 DE MAYO DE 2024				
		VOLUMENES DE OBRA						IMPORTES DE OBRA				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE CONTRATO	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR	P.U	IMPORTE
2.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, SOPLETEADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y APLICACIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M2	785.43000	138.73000	646.70000	0.00000	646.70000	\$ 38,705.99	\$ 31,869.38	\$ -	\$ 49.28	\$ 31,869.38
III	SEÑALAMIENTOS							\$ 13,006.32	\$ -	\$ -		\$ -
3.1	PINTURA DE M-1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA DOBLE EN APROXIMACIÓN A INTERSECCIÓN A BASE DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 10.00 CM DE ANCHO EN PARALELO, INCLUYE: SUMINISTRO, DOS APLICACIONES, MICROESFERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	ML	50.20000	50.20000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 4,156.06	\$ -	\$ -	\$ 82.79	\$ -
3.2	PINTURA DE M-6 RAYA DE ALTO, A BASE DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR BLANCO REFLEJANTE DE 40.00 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, MICROESFERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	ML	10.00000	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 1,314.70	\$ -	\$ -	\$ 131.47	\$ -
3.3	PINTURA DE M-8 RAYA PARA CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA, A BASE DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 40.00 CM DE ANCHO POR 3.00 MTS Y SEPARACIÓN ENTRE ELLAS DE 40.00 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, MICROESFERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	ML	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 2,448.80	\$ -	\$ -	\$ 122.44	\$ -
3.4	PINTURA DE M-11.1 FLECHA BLANCA, A BASE DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR BLANCO REFLEJANTE DE 5.00 MTS DE LARGO Y 2.50 MTS DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, MICROESFERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA	4.00000	4.00000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 5,086.76	\$ -	\$ -	\$ 1,271.69	\$ -

Priscila Carnillo



DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)
Nº. DE CONTRATO :	C-ADJ/DGIT/DB-PMTCT-2024-FAIS/08	PERIODO DE ESTIMACION:
OBRA: "REHABILITACIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLEJON FCO. I. MADERO EN LA CIUDAD DE TECATE B.C."		FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2024
CONTRATISTA:	RUBÉN GARCÍA NORIEGA	FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE MAYO DE 2024
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2024	FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION
MODALIDAD:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22 DE MAYO DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMENES DE OBRA						IMPORTE DE OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD DE CONTRATO	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR	P.U	IMPORTE
IV	LIMPIEZA							\$ 27,749.24	\$ -	\$ -		\$ -
4.1	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA AL BANCO DE TIRO MÁS CERCANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	785.43000	785.43000	0.00000	0.00000	0.00000	\$ 27,749.24	\$ -	\$ -	\$ 35.33	\$ -

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA




ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA

SUPERVISION EXTERNA



ING. JUAN ARTURO MARTÍNEZ AGUIRRE
TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ARTSAND S. A. S.

Vo. Bo.
DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA



ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

AUTORIZO
DIRECTORA DIRECCION DE BIENESTAR



LIC. BETSY DURÁN ATÓNIDO