



Gobierno de Tecate

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO:C-ADJ/PMTCT/DB-DGIT-2024-RG30/01
Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. SANTA ANITA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DEL NORTE,TECATE,B.C."

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R.L. DE C.V.

FECHA DE INICIO:01 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACION: 30 DE MAYO DEL 2024

RAMO GENERAL 30

ESTIMACION 1 (UNO)

HOJA Nº 1 DE 1

PERIODO DE ESTIMACION:
DE: 01 DE ABRIL 2024

AL: 29 DE ABRIL 2024

FECHA DE ELABORACION DE ESTIMACION
30 DE ABRIL 2024

FINANCIERO PROGRAMADO

27.14%

REAL

85.73%

CARATULA DE ESTIMACION

Table with columns: CLAVE, CONCEPTO, DE CONTRATO, ACUMULADO, ANTERIOR, ESTA ESTIMACION. Rows include PRELIMINARES, TERRACERIAS, COLADOS, SUMINISTROS, SEÑALAMIENTOS, LIMPIEZA, SUB TOTAL, I.V.A.(8%), and TOTAL.

IMPORTE CON IVA : \$ 1,759,205.21
IMPORTE CON LETRA C/ IVA: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 21/100 M.N.

EJERCICIO DEL CONTRATO

Table with columns: INCLUYENDO I.V.A., INCLUYENDO I.V.A., SIN I.V.A. Rows include AMP. AUTORIZADA, AMP. MONTO CONTRATO, REDUCCIONES AUTORIZADAS, SALDO POR EJERCER, ANTICIPO, AMORTIZACION, SALDO POR AMORTIZAR.

CONTRATISTA

Handwritten signature of Ing. Jose Juan Sosa Reyna

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA

Handwritten signature of Ing. Paula Priscila Carrillo Morelos

ING.PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

Handwritten signature of Lic. Betsy Duran Atondo

LIC. BETSY DURAN ATONDO

ING. JOSE JUAN SOSA REYNA



Gobierno de  
**Tecate**

		DATOS DEL CONTRATO						ESTIMACION 1 (UNO)				
		CONTRATO: C-ADJ/PMTCT/DB-DGIT-2024-RG30/01										
		Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. SANTA ANITA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DEL NORTE, TECATE, B.C."						PERIODO DE ESTIMACION:				
		CONTATISTA:		ING. JOSE JUAN SOSA REYNA				DE: 01 DE ABRIL 2024				
		PROGRAMA:		FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2024		FECHA DE TERMINACION: 30 DE MAYO DEL 2024		AL: 29 DE ABRIL 2024				
		MODALIDAD:		ADJUDICACION DIRECTA				FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION				
		VOLUMENES DE OBRA						IMPORTES DE OBRA				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACION ANTERIOR	P.U	IMPORTE
<b>A PRELIMINARES</b>								\$ 445,814.00	\$ 428,117.60	\$ -		\$ 445,814.00
1.01	Trazo y nivelación del terreno en diferentes etapas del proceso de construcción; incluye: Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	\$ 26,136.00	\$ 26,136.00	\$ -	\$ 32.67	\$ 26,136.00
1.02	Carga y acarreo de los materiales producto de los cortes a una distancia de 1.00 km ; incluye: Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	\$ 78,948.00	\$ 78,948.00	\$ -	\$ 328.95	\$ 78,948.00
1.03	Acarreo de los materiales producto de los cortes a kms. subsecuentes; incluye: Equipo, herramienta, mano de obra	M3/KM.	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	\$ 82,368.00	\$ 82,368.00	\$ -	\$ 114.40	\$ 82,368.00
1.05	Demolición de concreto hidráulico de manera mecánica y o manual, cualquier espesor, incluye: mano de obra,	M2	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	\$ 240,665.60	\$ 240,665.60	\$ -	\$ 353.92	\$ 240,665.60
1.06	Demolición de pavimento de concreto asfáltico con equipo mecánico, incluye: perfilado con corte con disco de diamante, equipo y mano de obra	M2	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	\$ 17,696.40	\$ 17,696.40	\$ -	\$ 147.47	\$ 17,696.40
<b>B TERRACERIAS</b>								\$ 138,936.00				\$ 138,936.00
2.01	Tratamiento de la base de 25.00 cms. de espesor, escarificado, homogenizado, incorporación de humedad, acamellonado, afine, tendido y compactado al 95% de su p.v.s.m; incluye: equipo mecánico, herramienta, mano de obra y todo lo	m2	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	\$ 138,936.00	\$ 138,936.00	\$ -	\$ 173.67	\$ 138,936.00

CONTRATISTA

ING. JOSE JUAN SOSA REYNA  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R.L. DE C.V.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA

Priscila Carrillo

ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. BETSY DURAN ATONDO

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMENES DE OBRA						IMPORTE DE OBRA					
		UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACION ANTERIOR	P.U	IMPORTE	
<b>C COLADOS</b>								\$ 266,848.20					
3.02	Colocación de concreto hidráulico premezclado MR-38 en losa de 15.00 cms de espesor t.m.a. 1 1/2", rev. 10 +/-2, colocación y tendido con regla vibratoria o sistema de rodillos mecánicos, pasa juntas en juntas de contracción @ 36.00 mts. y de construcción (junta fría) con barras lisas de 3/4" de diámetro y 60.00 cms. de longitud @ 60.00 cms. de separación (cold roll), corte con disco punta diamante a 1/3" del espesor de la losa de 1/8" de ancho y ensanchamiento de 1/4" para el sellado con backer rod de 1/4" y sellador sonomerit 1, realizando el corte al inicio del proceso del fraguado del concreto, vibrado, acabado estriado grueso (antiderrapante), curado con curacreto base agua y todo lo necesario	M2	790.00	104.96	685.04	0.00	685.04	\$ 258,977.80	\$ 224,569.81	\$ -	\$ 327.82	\$ 224,569.81	
3.03	Construcción de dentellón de 60 lts/ml., incluye: Cimbra, cimbrado, colocación, excavación, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (No incluye suministro de concreto)	ML	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	\$ 3,866.75	\$ 3,866.75	\$ -	\$ 154.67	\$ 3,866.75	
3.06	Inserción de varillas de amarre en losas de concreto existentes, incluye: Barrenación horizontal de concreto con rotomartillo con broca de 3/8", aplicación de sikadur 31i en extremo de varilla a insertar, inserción de varilla #3 @ 60CMS en losas de concreto existentes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo (uniones en concreto existente)	PZA	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	\$ 4,003.65	\$ 4,003.65	\$ -	\$ 114.39	\$ 4,003.65	
<b>D SUMINISTROS</b>								\$ 938,945.97					
4.01	Suministro y colocación de barras de amarre con varillas corrugadas de #3 3/8" de diámetro y 60.00 cms. de largo @ 60.00 cms., colocadas a mitad del espesor de la losa de concreto, incluye: Materiales, habilitado, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	250.00	100.00	150.00	0.00	150.00	\$ 9,397.50	\$ 5,638.50	\$ -	\$ 37.59	\$ 5,638.50	
4.02	Suministro de fibra de polipropileno monofilamento en bolsa de 600.00 grs x cada m <sup>3</sup> de concreto en losa	BOLSA	143.00	19.00	124.00	0.00	124.00	\$ 48,780.16	\$ 42,298.88	\$ -	\$ 341.12	\$ 42,298.88	

CONTRATISTA

ING. JOSE JUAN SOSA REYNA  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R.L. DE C.V.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA

Priscila Carrillo

ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. BETSY DURAN ATONDO



Gobierno de  
**Tecate**

		DATOS DEL CONTRATO						ESTIMACION 1 (UNO)				
		CONTRATO: C-ADJ/PMTCT/DB-DGIT-2024-RG30/01										
		Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. SANTA ANITA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DEL NORTE, TECATE, B.C."						PERIODO DE ESTIMACION:				
		CONTATISTA:		ING. JOSE JUAN SOSA REYNA				DE: 01 DE ABRIL 2024				
		PROGRAMA:		FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2024		FECHA DE TERMINACION: 30 DE MAYO DEL 2024		AL: 29 DE ABRIL 2024				
		MODALIDAD:		ADJUDICACION DIRECTA				FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION				
								30 DE ABRIL 2024				
		VOLUMENES DE OBRA						IMPORTES DE OBRA				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACION ANTERIOR	P.U	IMPORTE
4.03	Suministro de concreto hidráulico de MR-38, premezclado normal, tiro directo, agregado de 1-1/2"; incluye: Suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (para losa y dentellones)	M3	142.20	18.89	123.31	0.00	123.31	\$ 746,392.16	\$ 647,240.63	\$ -	\$ 5,248.89	\$ 647,240.63
4.04	Suministro de aditivo acelerante para concreto con resistencia a 72 hrs. incluye: suministro, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SER/M3	142.20	18.89	123.31	0.00	123.31	\$ 134,376.16	\$ 116,525.48	\$ -	\$ 944.98	\$ 116,525.48
<b>H SEÑALAMIENTOS</b>								\$ 69,043.81				\$ -
7.01	Pintura de M-1 raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla en aproximación a intersección a base de pintura para tráfico color amarillo reflejante de 10.00 cm de ancho, incluye: Suministro, dos aplicaciones, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades	ML	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	\$ 4,222.50	\$ -	\$ -	\$ 140.75	\$ -
7.04	Pintura de M-1 raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla en aproximación a intersección a base de pintura para tráfico color blanco reflejante de 10.00 cm de ancho, incluye: Suministro, dos aplicaciones, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades	ML	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	\$ 21,112.50	\$ -	\$ -	\$ 140.75	\$ -
7.02	Pintura de M-6 raya de alto, a base de pintura para tráfico color blanco reflejante de 40.00 cm de ancho, incluye: Suministro, aplicación, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades	ML	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	\$ 4,688.58	\$ -	\$ -	\$ 240.44	\$ -

CONTRATISTA

ING. JOSÉ JUAN SOSA REYNA  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R.L. DE C.V.


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA

Priscila Carrillo

ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. BETSY DURAN ATONDO

	DATOS DEL CONTRATO						ESTIMACION 1 (UNO)		
	CONTRATO: C-ADJ/PMTCT/DB-DGIT-2024-RG30/01						PERIODO DE ESTIMACION:		
	Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. SANTA ANITA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DEL NORTE, TECATE, B.C."						DE: 01 DE ABRIL 2024		
	CONTATISTA:			ING. JOSE JUAN SOSA REYNA			AL: 29 DE ABRIL 2024		
	PROGRAMA:			FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2024			FECHA DE TERMINACION: 30 DE MAYO DEL 2024		
MODALIDAD:			ADJUDICACION DIRECTA			FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION			
						30 DE ABRIL 2024			

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMENES DE OBRA						IMPÓRTE DE OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR	P.U	IMPORTE
7.03	Pintura de M-8 raya para cruce peatonal tipo cebra, a base de pintura para trafico color amarillo reflejante de 40.00 cm de ancho por 2.00 mts y separacion entre ellas de 40.00 cm, incluye: Suministro, aplicacion, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del trafico en vialidades del estado de	ML	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	\$ 13,876.82	\$ -	\$ -	\$ 301.67	\$ -
7.05	Pintura de M-11.1 flecha blanca, a base de pintura para trafico color blanco reflejante de 5.00 mts de largo y 2.50 mts de ancho, incluye: Suministro, aplicacion, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del trafico en vialidades del estado de	PZA	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	\$ 13,046.66	\$ -	\$ -	\$ 1,186.06	\$ -
7.06	Suministro e instalación de bolardo metálico de 1.00 m de altura con pintura electroestática, banda cebra reflejante el precio incluye accesorios de instalación, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 12,096.75	\$ -	\$ -	\$ 4,032.25	\$ -
I	LIMPIEZA							\$ 40,432.00				\$ -
8.01	Limpieza general de obra, incluye: retiro de material escombros fuera de la obra al banco de tiro más cercano, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	\$ 40,432.00	\$ -	\$ -	\$ 50.54	\$ -

\$ 1,900,019.98


\$ 1,626,893.71



CONTRATISTA


ING. JOSE JUAN SOSA REYNA  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R.L. DE C.V.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA




ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR



LIC. BETSY DURAN ATONDO



 <p><b>Gobierno de Tecate</b></p>	<b>DATOS DEL CONTRATO</b> CONTRATO:C-ADJ/PMTCT/DB-DGIT-2024-RG30/01 Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. SANTA ANITA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DEL NORTE,TECATE,B.C.*							<b>ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO</b> PERIODO DE ESTIMACION: DE: 30 DE ABRIL DE 2024 AL: 26 DE JUNIO DE 2024 FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION 26 DE JUNIO DE 2024					
	CONTATISTA:	ING. JOSE JUAN SOSA REYNA											
	PROGRAMA:	FECHA DE INICIO:01 DE ABRIL DEL 2024			FECHA DE TERMINACION: 26 DE JUNIO DE 2024								
	MODALIDAD:	ADJUDICACION DIRECTA											
	<b>VOLUMENES DE OBRA</b>												
<b>CLAVE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>POR ESTIMAR</b>	<b>HASTA ESTA ESTIMACION</b>	<b>HASTA ESTIMACION ANTERIOR</b>	<b>ESTA ESTIMACION</b>	<b>IMPORTE CONTRATADO</b>	<b>IMPORTE ACUMULADO</b>	<b>IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR</b>	<b>P.U</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>A PRELIMINARES</b>								\$ 445,814.00	\$ 445,814.00	\$ 445,814.00		\$ -	
1.01	Trazo y nivelación del terreno en diferentes etapas del proceso de construcción; incluye: Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	\$ 26,136.00	\$ 26,136.00	\$ 26,136.00	\$ 32.67	\$ -	
1.02	Carga y acarreo de los materiales producto de los cortes a una distancia de 1.00 km ; incluye: Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	\$ 78,948.00	\$ 78,948.00	\$ 78,948.00	\$ 328.95	\$ -	
1.03	Acarreo de los materiales producto de los cortes a kms. subsecuentes; incluye: Equipo, herramienta, mano de obra	M3/KM.	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00	\$ 82,368.00	\$ 82,368.00	\$ 82,368.00	\$ 114.40	\$ -	
1.05	Demolición de concreto hidráulico de manera mecánica y o manual, cualquier espesor, incluye: mano de obra,	M2	680.00	0.00	680.00	680.00	0.00	\$ 240,665.60	\$ 240,665.60	\$ 240,665.60	\$ 353.92	\$ -	
1.06	Demolición de pavimento de concreto asfáltico con equipo mecánico, incluye: perfilado con corte con disco de diamante, equipo y mano de obra	M2	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	\$ 17,696.40	\$ 17,696.40	\$ 17,696.40	\$ 147.47	\$ -	
<b>B TERRACERIAS</b>								\$ 138,936.00	\$ 138,936.00	\$ 138,936.00		\$ -	
2.01	Tratamiento de la base de 25.00 cms. de espesor, escarificado, homogenizado, incorporación de humedad, acamellonado, afine, tendido y compactado al 95% de su p.v.s.m; incluye: equipo mecánico, herramienta, mano de obra y todo lo	m2	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	\$ 138,936.00	\$ 138,936.00	\$ 138,936.00	\$ 173.67	\$ -	

CONTRATISTA

ING. JOSE JUAN SOSA REYNA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R.L. DE C.V.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA

Priscila Carrillo

ING.PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. BETSY DURAN ATONDO



**Gobierno de Tecate**

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATO:C-ADJ/PMTCT/DB-DGIT-2024-RG30/01

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. SANTA ANITA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DEL NORTE,TECATE,B.C."

CONTATISTA: **ING. JOSE JUAN SOSA REYNA**

PROGRAMA: **FECHA DE INICIO:01 DE ABRIL DEL 2024**

**FECHA DE TERMINACION: 26 DE JUNIO DE 2024**

MODALIDAD: **ADJUDICACION DIRECTA**

**ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO**

**PERIODO DE ESTIMACION:**

**DE: 30 DE ABRIL DE 2024**

**AL: 26 DE JUNIO DE 2024**

**FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION**

**26 DE JUNIO DE 2024**

**VOLUMENES DE OBRA**

**IMPORTES DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR	P.U	IMPORTE
<b>C COLADOS</b>								\$ 266,848.20	\$ 266,848.20	\$ 232,440.21		\$ 34,407.99
3.02	Colocación de concreto hidráulico premezclado MR-38 en losa de 15.00 cms de espesor t.m.a. 1 1/2", rev. 10 +/-2, colocación y tendido con regla vibratoria o sistema de rodillos mecánicos, pasa juntas en juntas de contracción @ 36.00 mts. y de construcción (junta fría) con barras lisas de 3/4" de diámetro y 60.00 cms. de longitud @ 60.00 cms. de separación (cold roll), corte con disco punta diamante a 1/3" del espesor de la losa de 1/8" de ancho y ensanchamiento de 1/4" para el sellado con backer rood de 1/4" y sellador sonomeric 1, realizando el corte al inicio del proceso del fraguado del concreto, vibrado, acabado estriado grueso (antiderrapante), curado con curacreto base agua y todo lo necesario	M2	790.00	0.00	790.00	685.04	104.96	\$ 258,977.80	\$ 258,977.80	\$ 224,569.81	\$ 327.82	\$ 34,407.99
3.03	Construcción de dentellón de 60 lts/ml., incluye: Cimbra, cimbrado, colocación, excavación, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (No incluye suministro de concreto)	ML	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	\$ 3,866.75	\$ 3,866.75	\$ 3,866.75	\$ 154.67	\$ -
3.06	Inserción de varillas de amarre en losas de concreto existentes, incluye: Barrenación horizontal de concreto con rotomartillo con broca de 3/8", aplicación de sikadur 311 en extremo de varilla a insertar, inserción de varilla #3 @ 60CMS en losas de concreto existentes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, (Incluye pavimento existente)	PZA	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	\$ 4,003.65	\$ 4,003.65	\$ 4,003.65	\$ 114.39	\$ -
<b>D SUMINISTROS</b>								\$ 938,945.97	\$ 938,945.97	\$ 811,703.49		\$ 127,242.47
4.01	Suministro y colocacion de barras de amarre con varillas corrugadas de #3 3/8" de diámetro y 60.00 cms. de largo @ 60.00 cms., colocadas a mitad del espesor de la losa de concreto, incluye: Materiales, habilitado, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	250.00	0.00	250.00	150.00	100.00	\$ 9,397.50	\$ 9,397.50	\$ 5,638.50	\$ 37.59	\$ 3,759.00
4.02	Suministro de fibra de polipropileno monofilamento en bolsa de 600.00 grs x cada m3 de concreto en losa	BOLSA	143.00	0.00	143.00	124.00	19.00	\$ 48,780.16	\$ 48,780.16	\$ 42,298.88	\$ 341.12	\$ 6,481.28

CONTRATISTA

**ING. JOSE JUAN SOSA REYNA**  
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R.L. DE C.V.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA

*Priscila Carrillo*

**ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS**

DIRECTORA DE BIENESTAR

**LIC. BETSY DURAN ATONDO**





**Gobierno de  
Tecate**

CLAVE		CONCEPTO		DATOS DEL CONTRATO				ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO				
				UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACION ANTERIOR
				CONTRATO:C-ADJ/PMTCT/DB-DGIT-2024-RG30/01							ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	
				Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. SANTA ANITA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DEL NORTE,TECATE,B.C."							PERIODO DE ESTIMACION:	
				CONATISTA: ING. JOSE JUAN SOSA REYNA							DE: 30 DE ABRIL DE 2024	
				PROGRAMA: FECHA DE INICIO:01 DE ABRIL DEL 2024 FECHA DE TERMINACION: 26 DE JUNIO DE 2024							AL: 26 DE JUNIO DE 2024	
				MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA							FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION	
											26 DE JUNIO DE 2024	
		VOLUMENES DE OBRA						IMPORTES DE OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACION ANTERIOR	P.U	IMPORTE
4.03	Suministro de concreto hidráulico de MR-38, premezclado normal, tiro directo, agregado de 1-1/2"; incluye: Suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (para losa y dentellones).	M3	142.20	0.00	142.20	123.31	18.89	\$ 746,392.16	\$ 746,392.16	\$ 647,240.63	\$ 5,248.89	\$ 99,151.53
4.04	Suministro de aditivo acelerante para concreto con resistencia a 72 hrs. incluye: suministro, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SER/M3	142.20	0.00	142.20	123.31	18.89	\$ 134,376.16	\$ 134,376.16	\$ 116,525.48	\$ 944.98	\$ 17,850.67
<b>H</b>	<b>SEÑALAMIENTOS</b>							\$ 69,043.81	\$ 69,043.81	\$ -		\$ 69,043.81
7.01	Pintura de M-1 raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla en aproximación a intersección a base de pintura para tráfico color amarillo reflejante de 10.00 cm de ancho, incluye: Suministro, dos aplicaciones, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de	ML	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	\$ 4,222.50	\$ 4,222.50	\$ -	\$ 140.75	\$ 4,222.50
7.04	Pintura de M-1 raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla en aproximación a intersección a base de pintura para tráfico color blanco reflejante de 10.00 cm de ancho, incluye: Suministro, dos aplicaciones, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tráfico en vialidades	ML	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	\$ 21,112.50	\$ 21,112.50	\$ -	\$ 140.75	\$ 21,112.50
7.02	Pintura de M-6 raya de alto, a base de pintura para tráfico color blanco reflejante de 40.00 cm de ancho, incluye: Suministro, aplicación, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de	ML	19.50	0.00	19.50	0.00	19.50	\$ 4,688.58	\$ 4,688.58	\$ -	\$ 240.44	\$ 4,688.58

CONTRATISTA

ING. JOSE JUAN SOSA REYNA  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R.L. DE C.V.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA

Priscila Carrillo

ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. BETSY DURAN ATONDO



**Gobierno de  
Tecate**

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO: C-ADJ/PMTCT/DB-DGIT-2024-RG30/01

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN  
BLVD. SANTA ANITA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DEL  
NORTE, TECATE, B.C."

ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION:

DE: 30 DE ABRIL DE 2024

AL: 26 DE JUNIO DE 2024

CONTATISTA:

ING. JOSE JUAN SOSA REYNA

PROGRAMA:

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE TERMINACION: 26 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE ELABORACION DE LA  
ESTIMACION

MODALIDAD:

ADJUDICACION DIRECTA

26 DE JUNIO DE 2024

## VOLUMENES DE OBRA

## IMPORTES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR	P.U	IMPORTE
7.03	Pintura de M-8 raya para cruce peatonal tipo cebrá, a base de pintura para tráfico color amarillo reflejante de 40.00 cm de ancho por 2.00 mts y separación entre ellas de 40.00 cm, incluye: Suministro, aplicación, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tráfico en vialidades del estado de	ML	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	\$ 13,876.82	\$ 13,876.82	\$ -	\$ 301.67	\$ 13,876.82
7.05	Pintura de M-11.1 flecha blanca, a base de pintura para tráfico color blanco reflejante de 5.00 mts de largo y 2.50 mts de ancho, incluye: Suministro, aplicación, microesfera, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tráfico en vialidades del estado de	PZA	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	\$ 13,046.66	\$ 13,046.66	\$ -	\$ 1,186.06	\$ 13,046.66
7.06	Suministro e instalación de bolardo metálico de 1.00 m de altura con pintura electrostática, banda cebrá reflejante el precio incluye accesorios de instalación, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	\$ 12,096.75	\$ 12,096.75	\$ -	\$ 4,032.25	\$ 12,096.75
<b>I</b>	<b>LIMPIEZA</b>							\$ 40,432.00	\$ 40,432.00	\$ -		\$ 40,432.00
8.01	Limpieza general de obra, incluye: retiro de material escombros fuera de la obra al banco de tiro más cercano, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	\$ 40,432.00	\$ 40,432.00	\$ -	\$ 50.54	\$ 40,432.00

\$ 1,900,019.98

\$ 271,126.27

CONTRATISTA

ING. JOSE JUAN SOSA REYNA

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R.L. DE C.V.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA

Priscila Carrillo

ING. PAULA PRISCILA CARRILLO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. BETSY DURAN ATONDO