Gobierno de Tecate
Uniendo lo bueno de Tecate

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO: C-ADJ/DGIT/DB-PMTCT-2024-FAIS/05

Obra: "REHABILITACIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENSENADA COLONIA COLINAS DEL CUCHUMA EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C."

CONTRATISTA: INGENIERIA EN SUPERVISION Y CONSTRUCCION FIHER, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION: 23 DE JUNIO DE 2024

RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

ESTIMACION (UNO)

HOJA Nº 1 DE 1

PERIODO DE ESTIMACION:

DE: 17 DE ABRIL DE 2024

AL: 27 DE MAYO DE 2024

FECHA DE ELABORACION DE ESTIMACION

28 DE MAYO DE 2024

FINANCIERO

PROGRAMADO

75,00%

REAL

96,95%

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTES			
		DE CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION
	REHABILITACION DE CARPETA CALLE ENSENADA	$ 8.013.941,09	$ 7.769.637,77	$ -	$ 7.769.637,77
	SUB TOTAL	**$ 8.013.941,09**	$ 7.769.637,77	$ -	$ 7.769.637,77
	I.V.A.(8%)	$ 641.115,29	$ 621.571,02	$ -	$ 621.571,02
	TOTAL	$ 8.655.056,38	$ 8.391.208,79	$ -	$ 8.391.208,79

IMPORTE CON IVA : **$ 8.391.208,79**

IMPORTE CON LETRA C/ IVA: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 79/100 M.N.

EJERCICIO DEL CONTRATO

INCLUYENDO I.V.A.		INCLUYENDO I.V.A.		SIN I.V.A.	
$ 8.655.056,38				ANTICIPO	$ 2.404.182,32
AMP. AUTORIZADA	$ 0.00	EJERCIDO HASTA ESTA ESTIMACION ANTERIOR	$ -	AMORTIZACION HASTA ESTIMACION ANTERIOR	$ -
AMP. MONTO CONTRATO	$ 0.00	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION	$ 8.391.208,79	AMORTIZACION DE ESTA ESTIMACION	$ 2.330.891,33
REDUCCIONES AUTORIZADAS	$ 0.00	EJERCIDO A LA FECHA	$ 8.391.208,79	AMORTIZACION ACUMULADA	$ 2.330.891,33
$ 8.655.056,38		SALDO POR EJERCER	$ 263.847,59	SALDO POR AMORTIZAR	$ 73.290,99

CONTRATISTA

C. FIDEL OSORIO MOTA
INGENIERIA EN SUPERVISION Y CONSTRUCCION FIHER, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR EXTERNO

ING. JUAN ARTURO MARTINEZ AGUIRRE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA
DIRECCION DE BIENESTAR

Priscila Carrillo

ING. PAULA PRISCILA CARRILO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. BETSY DURAN ATONDO

Gobierno de Tecate

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO: C-ADJ/DGIT/DB-PMTCT-2024-FAIS/05

Obra: "REHABILITACIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENSENADA COLONIA COLINAS DEL CUCHUMA EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C."

CONTATISTA: INGENIERIA EN SUPERVISION Y CONSTRUCCION FIHER, S.A. DE C.V.

PROGRAMA: | FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2024 | FECHA DE TERMINACION: 23 DE JUNIO DE 2024

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA | RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

ESTIMACION (UNO)

PERIODO DE ESTIMACION:

DE: 17 DE ABRIL DE 2024

AL: 27 DE MAYO DE 2024

FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMACION

28 DE MAYO DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMENES DE OBRA						IMPORTES DE OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD	POR ESTIMAR	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTIMACIÓN ANTERIOR	P.U	IMPORTE
	REHABILITACION DE CARPETA CALLE ENSENADA							**$ 8.013.941,09**	**$ 7.769.637,77**	**$ -**		**$ 7.769.637,77**
1,10	TRAZO Y CORTE PARA LAS DEMOLICION EN EL AREA DE TRABAJO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE TODO EL PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.	M2	4750,00	0,00	4750,00	0,00	4750,00	**$ 557.317,50**	$ 557.317,50	$ -	$ 117,33	**$ 557.317,50**
1,20	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE MANERA MECÁNICA Y/O MANUAL, CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	M2	4750,00	0,00	4750,00	0,00	4750,00	**$ 1.062.622,50**	$ 1.062.622,50	$ -	$ 223,71	**$ 1.062.622,50**
1,30	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	M3	1454,56	0,00	1454,56	0,00	1454,56	**$ 618.275,27**	$ 618.275,27	$ -	$ 425,06	**$ 618.275,27**
1,40	TRATAMIENTO DE LA BASE DE 25.00 CMS. DE ESPESOR, ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACAMELLONADO, AFINE, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M; INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	4750,00	0,00	4750,00	0,00	4750,00	**$ 552.187,50**	$ 552.187,50	$ -	$ 116,25	**$ 552.187,50**
1,51	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA (40 cms.), COMPACTOS, CON MATERIAL PÉTREO T.M.A. 1 1/2" COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M., QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA S.C.T. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENIZADO.	M3	1900,00	0,00	1900,00	0,00	1900,00	**$ 955.700,00**	$ 955.700,00	$ -	$ 503,00	**$ 955.700,00**
2,10	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO ECI-60 EN PROPORCIÓN DE 1.0 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BOMBEO Y APLICACIÓN	M2	4750,00	0,00	4750,00	0,00	4750,00	**$ 480.605,00**	$ 480.605,00	$ -	$ 101,18	**$ 480.605,00**
2,20	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE 8.00cm COMPACTOS, A BASE DE MATERIAL ASFALTICO SEGUN NORMAS S.C.T., MATERIAL TRITURADO DE 3/4"- 0", COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4750,00	0,00	4750,00	0,00	4750,00	**$ 3.368.130,00**	$ 3.368.130,00	$ -	$ 709,08	**$ 3.368.130,00**
2,30	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, SOPLETEADO DE SUPERFICIE, LIMPEZA Y APLICACIÓN Y TODO LO NECESARIO	M2	4750,00	0,00	4750,00	0,00	4750,00	**$ 174.800,00**	$ 174.800,00	$ -	$ 36,80	**$ 174.800,00**
3,10	PINTURA DE M-1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA EN APROXIMACIÓN A INTERSECCIÓN A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 10.00 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO, DOS APLICACIONES, MICROESFERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE	ML	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	**$ 95.704,00**	$ -	$ -	$ 136,72	$ -
3,20	PINTURA DE M-6 RAYA DE ALTO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO REFLEJANTE DE 40.00 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, MICROESFERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	ML	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	**$ 8.915,00**	$ -	$ -	$ 178,30	$ -
3,30	PINTURA DE M-8 RAYA PARA CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA REFLEJANTE DE 40.00 CM DE ANCHO POR 3.00 MTS Y SEPARACION ENTRE ELLAS DE 40.00 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, MICROESFERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	ML	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	**$ 23.754,60**	$ -	$ -	$ 263,94	$ -
3,40	PINTURA DE M-11.1 FLECHA BLANCA, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO REFLEJANTE DE 5.00 MTS DE LARGO Y 2.5 MTS DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, MICROESFERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	PZA	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	**$ 27.247,22**	$ -	$ -	$ 1.946,23	$ -
5,10	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA AL BANCO DE TIRO MÁS CERCANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4750,00	4750,00	0,00	0,00	0,00	**$ 88.682,50**	$ -	$ -	$ 18,67	$ -

CONTRATISTA

C. FIDEL OSORIO MOTA

INGENIERIA EN SUPERVISION Y CONSTRUCCION FIHER, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR EXTERNO

ING. JUAN ARTURO MARTINEZ AGUIRRE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE BIENESTAR

Priscila Carrillo

ING. PAULA PRISCILA CARRILO MORELOS

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. BETSY DURAN ATONDO